

GRUPOS ESCOLARES

ANDAMENTO MENSAL DAS CONSTRUÇÕES

relativas ao

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO À  
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR DO PAÍS EM EXECUÇÃO

POR INTERMÉDIO DO M.E.C. — I.N.E.P.

Mês de junho de 1955

P R É D I O S   E S C O L A R E S

UNIDADES	CONCLUÍDOS				INICIADOS				PROGRAMADOS			
	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total
ALAGOAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMAZONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOIÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANHÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. GERAIS	1	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-
PARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAÍBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
PERNAMBUCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. G. NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. G. SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. JANEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. CATARINA	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
S. PAULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERGIPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T/DO ACRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AMAPÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. F. NORONHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. GUAPORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. R. BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASIL	8	-	-	8	2	-	-	2	2	-	-	2

INEP/SAF/OF/cm/6-7-55

ESCOLAS RURAIS

ANDAMENTO MENSAL DAS CONSTRUÇÕES

relativas ao

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DO GOVÊNRO FEDERAL DESTINADO À  
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA RÊDE ESCOLAR DO PAÍS EM EXECUÇÃO  
POR INTERMÉDIO DO M.E.C. — I.N.E.P.

Mês de junho de 1 955

P R É D I O S   E S C O L A R E S

Unidades	Concluídos				Iniciados				Programados			
	Est.	Mun.	E.Pub. e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub. e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub. e Part.	Total
ALAGOAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMAZONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOIÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANHÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. GERAIS	8	-	-	8	5	-	-	5	-	-	-	-
PARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAÍBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	16
PERNAMBUCO	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
PIAUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. G. NORTE	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
R. G. SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. JANEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. CATARINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. PAULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERGIPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. DO ACRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AMAPÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. F. NORONHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. GUAPORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. R. BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B R A S I L	12	-	-	12	6	-	-	6	16	-	-	16

ESCOLAS NORMAIS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS - M.E.C.

MOVIMENTO MENSAL

DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

Mês: Maio/1955

A L A G O A S

MACEIÓ - CENTRO EDUCACIONAL - Assinado convênio para o prosseguimen-  
to das obras - Cr\$ 1 500 000,00.

A M A P Á

MACAPÁ - ESCOLA NORMAL: Recebida a prestação de contas da 4ª. par-  
cela (Cr\$ 500 000,00) do auxílio de que trata o acôrdo de 30/12/48.

M A R A N H Ë O

CODÔ - ESCOLA NORMAL RURAL - Assinado aditamento ao acôrdo de 30/  
12/49, para a concessão de um auxílio suplementar de Cr\$ .....  
500 000,00, repôsição da verba retirada para o Colégio Pinheirense.

IDEM - Remetida a 1ª. parcela (Cr\$ 250 000,00) do auxílio de que  
trata o aditamento acima indicado.

M A T O G R O S S O

CAMPO GRANDE - ESCOLA NORMAL RURAL - Remetida a 1ª. parcela (Cr\$...  
500.000,00) do auxílio de que trata o Acôrdo de 29/10/54 com a  
Soc. Miguel Couto dos Amigos do Estudante.

M I N A S G E R A I S

BELO HORIZONTE - INSTITUTO PESTALOZZI - Remetida a 1ª. parcela  
(Cr\$ 1 000 000,00) do auxílio de que trata o Acôrdo de 15/4/55  
com o Estado.

BETIM - INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO RURAL - " ... construída a laje de fôrro e de piso do pavimento superior, a maior e mais demorada unidade existente naquela construção. Além disto está quase pronto o telhado da parte do pavimento térreo, com mais de 1.200m<sup>2</sup> e o revestimento interno bem adiantado. Estamos, agora, colocando caixilhos e portas, de modo a ficar o prédio em condições de funcionar, em parte, para um curso que vão instalar, em fins de julho do corrente ano." (Inf. do Estado - Processo 1 575/55, de 25/5/55).

IDEM - Remetido o saldo (Cr\$ 750 000,00) do auxílio de que trata o convênio de 9/9/53.

#### P A R A N Á

MARINGÁ - ESCOLA NORMAL RURAL - Concluídos o fôrro, o embôço, o rebôco, os pisos, as soleiras, os rodapés, a colocação dos aparelhos sanitários, pias, lavatórios e fogões; parcialmente terminados os revestimentos especiais, a pintura e a colocação dos quadros negros. (Inf. do Estado - Processos 1 490/55, de 17/5/55 e 1 515/55, de 20/5/55).

#### P I A U Í

CAMPO MAIOR - ESCOLA NORMAL RURAL - Transferido o saldo (Cr\$ .... 500 000,00) do auxílio de que trata o convênio de 10/12/53.

#### R I O B R A N C O

BOA VISTA - INTERNATO RURAL - Em assentamento as esquadrias, vidros e ferragens do pavilhão em construção. (Inf. do Território - Processo 1 509/55, de 20/5/55).

#### R I O G R A N D E D O N O R T E

ACU - ESCOLA NORMAL RURAL - "Construção adiantada". (Inf. do Estado - Proc. 1 479/55, de 16/5/55).

IDEM - Acham-se concluídos os serviços das 3 primeiras unidades, a saber MC-1, UF-14 e UF-9. Foram empregados materiais de boa qualidade.

Estão concluídos nas demais unidades, os seguintes serviços: Fundação, embasamento, atêrro, elevação em alvenaria, vigas, coberta, colunas e circulação da unidade.

Foi construído no perímetro do terreno onde está situado o prédio, um muro de alvenaria com 1,40m de altura e com 334,70m de comprimento.

Estão concluídas 2 fossas sépticas para receberem o escoamento dos sanitários, banheiros, pias e lavatórios.

Foi, ainda, perfurado o poço que servirá para abastecer o prédio. (Inf. do Estado - Processo 1 511/55, de 2 /5/55.

CAICÓ - ESCOLA NORMAL RURAL - "Para a conclusão da E. N. faltaram a instalação sanitária e a elétrica, além de outros pequenos detalhes e retoques." (Inf. do Estado - Processo 1 479/55, de 16/5/55).

Nota: Essa escola foi cedida, provisoriamente, ao Ministério da Viação para servir de alojamento a um Batalhão Rodoviário.

NATAL - a) INSTITUTO DE EDUCAÇÃO - "Concluído. Funcionando" (Inf. do Estado - Processo 1 479/55, de 16/5/55).

b) ESCOLA DE APLICAÇÃO - "Construção adiantada. (Inf. do Estado - Processo 1 479/55, de 16/5/55). Assinado aditivo para a conclusão. Auxílio Cr\$ 2 000 000,00.

NATAL - ESCOLA DOMÉSTICA - Em andamento (Inf. do Diretor da Liga de Ensino, mantenedora da Escola - Processo 1 315/55, de 2/5/55).

SANTANA DO MATOS - INTERNATO RURAL - Concluído. Funcionando. (Inf. do Estado - Processo 1 479/55, de 16/5/55).

### S A N T A C A T A R I N A

CONCÓRDIA - CENTRO EDUCACIONAL (GINÁSIO SÃO JOSÉ) Parcialmente concluídos a alvenaria, o madeiramento do telhado, o entelhamento e as instalações de água, esgotos e elétrica. Esquadrias em colocação (Inf. da Prefeitura Municipal - Processo 1 477/55, de 16/5/55.

### S A O P A U L O

LEME - CENTRO EDUCACIONAL - Remetida a 2ª. parcela (Cr\$ ..... 500 000,00) do auxílio de que trata o convênio de 16/8/54 com a Prefeitura Municipal.

GRUPOS ESCOLARES

ANDAMENTO MENSAL DAS CONSTRUÇÕES

relativas ao

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO À  
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR DO PAÍS EM EXECUÇÃO  
POR INTERMÉDIO DO M.E.C. — I.N.E.P.

Mês de maio de 1 955

PRÉDIOS ESCOLARES

UNIDADES	CONCLUÍDOS				INICIADOS				PROGRAMADOS			
	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total
ALAGOAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMAZONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHIA	3	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	-
CEARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOIÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANHÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.GROSSO	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
M.GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	11
PARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAÍBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARANÁ	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
PERNAMBUCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAUI	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
R.G.NORTE	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
R.G.SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.JANEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
S.CATARINA	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
S.PAULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERGIPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T/DO ACRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.AMAPÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.F.NORONHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.GUAPORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.R.BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASIL	12	-	1	13	4	-	-	4	14	-	-	14

ESCOLAS RURAIS

ANDAMENTO MENSAL DAS CONSTRUÇÕES

relativas ao

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO À  
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR DO PAÍS EM EXECUÇÃO  
POR INTERMÉDIO DO M.E.C. — I.N.E.P.

Mês de maio de 1955

P R É D I O S   E S C O L A R E S

Unidades	Concluídos				Iniciados				Programados			
	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total
Federadas												
ALAGOAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMAZONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHIA	17	-	-	17	21	-	-	21	-	-	-	-
CEARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOIÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANHÃO	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
M. GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	56
PARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAÍBA	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PARANÁ	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
PERNAMBUCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAUI	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	4
R. G. NORTE	4	-	-	4	6	-	-	6	-	-	-	-
R. G. SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. JANEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10
S. CATARINA	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
S. PAULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERGIPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. DO ACRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AMAPÁ	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
T. F. NORONHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. GUAPORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. R. BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B R A S I L	38	-	-	38	28	-	-	28	66	-	4	70

ESCOLAS NORMAIS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS - M.E.C.

MOVIMENTO MENSAL

DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

Mês: Abril/1955

A M A Z O N A S

UAUPÊS (Tapurucuara) - ESCOLA NORMAL RURAL: - "... obra felizmente concluída ..."Foram gastos nesta obra Cr\$ 2 500 000,00 aproximadamente, restando ainda uma despesa a ser feita de Cr\$ 550 000,00 e compromissos e dividas a pagar na importância aproximada de Cr\$... Cr\$ 600 000,00.

A Escola Normal Rural tem 10 salas de aula, duas grandes salas para estudo coletivo e para ensino industrial, dois dormitórios capazes de 200 leitos para alunos internos, refeitório amplo e arejado, enfermarias e dependências sanitárias, dispendo de bastos pátios de recreio devidamente equipados e de uma anexa área coberta, conforme determinam as exigências pedagógicas.

O edifício construído tem 68 metros de fachada, a dois andares e duas alas laterais de 30 metros cada uma". (Inf. do Sr. Bispo-Prelado do Rio Negro - Processo 1 157/55, de 15/4/55).

C E A R Á

TAUÁ - ESCOLA NORMAL: Recebida prestação de contas do auxílio (Cr\$ Cr\$ 150 000,00). (Processo 1 272/55, de 28/5/55).

G O I Á S

GOIÂNIA: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS: Remetido o saldo de (Cr\$ Cr\$ 383 334,00) do auxílio a que se refere o convênio de 19/11/54.

JATAÍ - INSTITUTO SAMUEL GRAHAN : Remetido o saldo (Cr\$ 500 000,00) do auxílio de que trata o convênio assinado em 13/4/54 com o Instituto.

M I N A S   G E R A I S

BELO HORIZONTE - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS - Transferido o saldo (Cr\$ 1 500 000,00) do auxílio de que trata o convênio assinado em 11/12/53 com o Instituto.

IDEM - Assinado aditivo para conclusão. Auxílio: Cr\$ 6 000 000,00.

BELO HORIZONTE - INSTITUTO PESTALOZZI - Assinado convênio para construção. Auxílio: - Cr\$ 3 000 000,00.

P A R A Í B A

CATOLÉ DO ROCHA - ESCOLA NORMAL REGIONAL "FRANCISCA MENDES" - "A construção escolar, para a qual o I.N.E.P. nos entregou a segunda metade do auxílio concedido em 1948, está terminada desde um ano.

A construção escolar abrange:

a) remodelação de uma parte velha, ampliando o salão de festas, o refeitório, um pequeno ambulatório;

b) construção de um primeiro andar em cima da parte remodelada, com uma rouparia, dois dormitórios para 90 internos e uma pequena clausura para as Madres". (Inf. da Diretora da Escola - Processo 1 088/55, de 12/4/55).

P A R A N Á

MARINGÁ - ESCOLA NORMAL: Concluída a alvenaria de tijolos, o fôrro em 2 barrações, o madeiramento do telhado, o entelhamento, a instalação hidráulica, o embôço e o rebôco em 2 barrações. Parcialmente concluídas a instalação elétrica e a colocação das soleiras, rodapés, peitoris, esquadrias, vidros, ferragens e aparelhos sanitários. (Inf. do Estado - Processo 1 040/55, de 6/4/55).

P I A U Í

CAMPO MAIOR - ESCOLA NORMAL RURAL: - "... foi atacada a construção do terceiro pavilhão, rigorosamente de acordo com as especificações

do respectivo projeto. Lançadas as fundações, foram levantadas as paredes externas e internas até a altura do teto. Foi construída a cêrca de arame que cobre o perímetro do terreno da referida Escola, com uma extensão linear de dois mil metros. Está adquirido e pago todo o material necessário para a estrutura de madeira e para a cobertura do teto (telha), tôda a madeira para as esquadrias e para a concretagem do piso. (Inf. do Estado - Processo 1 156/55, de 15/4/55).

### S A N T A C A T A R I N A

CRICIUMA - ESCOLA NORMAL - 3 pavilhões concluídos. (Inf. do Estado - 1 176/55, de 19/4/55).

JOAÇABA - ESCOLA NORMAL - Em revestimento. (Inf. do Estado (Processo 1 176/55, de 19/4/55).

### S A O P A U L O

LEME - CENTRO EDUCACIONAL: "Feitos os trabalhos de limpeza e aparelhamento do solo; construído o barracão para depósito de materiais; iniciadas as fundações, a laje de impermeabilização e a alvenaria de tijolos (Inf. da Prefeitura Municipal - Proc. 1 159/55, de 16/4/55).

### P E R N A M B U C O

RECIFE - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Assinado convênio para a construção da Escola Primária de Aplicação. Auxílio: Cr\$ ..... 2 600 000,00.

GRUPOS ESCOLARES

ANDAMENTO MENSAL DAS CONSTRUÇÕES

relativas ao

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO À  
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR DO PAÍS EM EXECUÇÃO  
POR INTERMÉDIO DO M.E.C. — I.N.E.P.

Mês de abril de 1955

PRÉDIOS ESCOLARES

UNIDADES	CONCLUÍDOS				INICIADOS				PROGRAMADOS			
	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total
FEDERADAS												
ALAGOAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMAZONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEARÁ	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1
D.FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOIÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANHÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.GROSSO	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
M.GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAÍBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERNAMBUCO	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8
PIAUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
R.G.NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.G.SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.JANEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.CATARINA	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
S.PAULO	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
SERGIPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T/DO ACRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.AMAPÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.F.NORONHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.GUA PORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.R.BRANCO	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BRASIL	7	1	-	8	3	-	-	3	9	-	1	10

ESCOLAS RURAIS

ANDAMENTO MENSAL DAS CONSTRUÇÕES

relativas ao

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DO GOVÊNRO FEDERAL DESTINADO À  
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR DO PAÍS EM EXECUÇÃO  
POR INTERMÉDIO DO M.E.C. — I.N.E.P.

Mês de abril de 1 955

P R É D I O S   E S C O L A R E S

Unidades	Concluídos				Iniciados				Programados			
	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub. e Part.	Tot
ALAGOAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMAZONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
D. FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOIÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANHÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. GROSSO	4	-	-	4	5	-	-	5	-	-	-	-
M. GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARÁ	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAÍBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERNAMBUCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. G. NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. G. SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. JANEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. CATARINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. PAULO	2	-	-	2	5	-	-	5	-	-	-	-
SERGIPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. DO ACRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AMAPÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. F. NORONHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. GUAPORÉ	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
T. R. BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B R A S I L	12	-	-	12	11	-	-	11	-	1	-	1



ESCOLAS NORMAIS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS - M.E.C.

MOVIMENTO MENSAL

DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

Mês: Março/1955

A L A G O A S

MACEIÓ: CENTRO EDUCACIONAL: - (ESCOLA NORMAL): - Remetido o saldo de (Cr\$ 1 050 000,00) do auxílio de que trata o convênio de 31/8 /53.

(ESCOLA PRIMÁRIA DE APLICAÇÃO): - Remetida a primeira parcela (Cr\$ 1 000 000,00) do auxílio de que trata o convênio de 30/6 /54.

G O I Á S

GOIÂNIA: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS: - o estado das obras é o seguinte:

a) Cobertura - somente o "hall" de entrada, "hall" anexo ao antecedente, sala de Administração, Arquivo, Sanitários (professores), sala de Geografia, Museu, partes das galerias anexas e a sala lo estão totalmente cobertas, com beirais concluídos; o Auditório está no término da estrutura do telhado.

b) Fachada - Na fachada principal já estão colocadas todas as grades de ferro nas respectivas janelas e, nas demais fachadas, tais grades serão colocadas inicialmente dentro de poucos dias.

c) Não há rebôco ainda e nem caiação na parte externa da construção devido a não estar totalmente concluída a cobertura.

d) Parte interna da construção - serviços de rebôco e caiação - As salas de Desenho, Física, Química, Ciências Naturais e galeria anexa, não estão rebocadas, estando apenas no respaldo aguardando a cobertura; quanto às demais salas e aos sanitários, os serviços de rebôco e caiação já estão sendo concluídos.

e) Piso - Somente as salas de Geografia, Museu, Administração, Almoxarifado e as salas de números 8, 7 e 6, estão totalmente taqueadas, com os devidos rodapés; as demais continuam intactas.

f) Instalação elétrica - Toda a rede de conduite já está colocada, sendo que, nesta parte resta apenas a distribuição de fios, espelhos das caixinhas e focos nos tetos.

g) Instalação Sanitária - Somente a rede subterrânea está concluída.

h) Distribuição d'água - Apenas começada.

i) A parte referente aos quadrôs negros está sendo iniciada.

j) De um modo geral a parte interna da construção já está em fase de acabamento. (Inf. do Estado - Processo 835/55, de 21/3/55).

JATAÍ: - INSTITUTO SAMUEL GRAHAN - "As paredes do fundo estão mais ou menos na altura final, as do meio faltam pouco e as fôrmas e armação de ferro para as colunas estão todos prontos; só falta a armação do provisório para o assentamento do conjunto." (Inf. da Diretora do Instituto - Processo 888/55, de 25/3/55).

#### M A R A N H ã O

MORROS: ESCOLA NORMAL - "Cr\$ 97 500,00 foram gastos nos três meses últimos, parte em serviços, parte em material de construção". "... O piso do raio esquerdo do primeiro pavilhão, onde serão instaladas as aulas do primeiro ano normal, está impermeabilizado e em ponto de receber mosaicos. As portas desta parte estão sendo ultimadas. As janelas ficarão esperando verba. Enquanto esperamos, fazemos uso de piaçaba, janelas de palhas de palmeiras" (Inf. do Sr. Bispo de São Luís - Processo 842/55, de 22/3/55).

IDEM - Autorizado o pagamento da terceira parcela (Cr\$ ..... 500 000,00) do auxílio de que trata o convênio de 30/12/49 com o Governo do Estado.

#### M I N A S G E R A I S

BELO HORIZONTE: - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS: - "Desenvolvem-se nos meses de fevereiro e março o trabalho de alve-

naria tanto de paredes externas como divisões internas. Ao todo foram construídos 1 412 m<sup>2</sup> de paredes. Está concluída toda a tubulação elétrica dos 1º e 2º pavimentos. Deu-se o revestimento de duas massas, grossa e fina, em 678 m<sup>2</sup> de paredes e tetos. Com a fundação de 979 m<sup>2</sup> de laje concluiu-se toda a estrutura de cimento armado. (Inf. do Sr. Diretor do Instituto - Processo 887/55, de 25/3/55).

BETIM: INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO RURAL - " ... já foi iniciada a construção da laje de concreto armado que servirá de fôrro"... (Inf. do Estado - Processo 722/55, de 15/3/55).

IDEM - " ... está se construindo com bastante intensidade, apesar de várias dificuldades, tais como a carência de mão de obra de cimento e de pagamentos regulares e ainda da chuva nesta época do ano" (D. Helena Antipoff - Processo 772/55, de 17/3/55).

IDEM - Assinado aditivo para conclusão e equipamento. Auxílio: - Cr\$ 3 000 000,00.

ESMERALDAS: - ESCOLA NORMAL "CAIO MARTINS" - Remetida a terceira parcela (Cr\$ 250 000,00) do auxílio de que trata o convênio de 31/8/53.

#### P A R A Í B A

BANANEIRAS: - ESCOLA NORMAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - Recebida prestação de contas. (Proc. 632/55, de 4/3/55).

#### R I O G R A N D E D O S U L

IJUÍ: - ESCOLA NORMAL RURAL "ASSIS BRASIL" - " O programa de construções aprovado, consta do seguinte:

- a) Prédio principal-salas de aula, administração, refeitório.
- b) Prédio de serviço - lavanderia e padaria.
- c) Prédio para internato - com residência para professor.

Os prédios referentes aos dois primeiros itens acham-se em conclusão. " (Inf. da Prefeitura Municipal - Processo 857/55, de 23/3/55).

ITAQUI: - ESCOLA NORMAL (INDUSTRIAL) - As obras estão na estrutura

de concreto, havendo sido feitos os seguintes serviços, em metros cúbicos.

Sapatos - 36, 9540m<sup>3</sup>  
Colunas - 7, 7712m<sup>3</sup>  
Vigas - 54, 3320m<sup>3</sup>  
Lajes - 64, 1184

(Inf. da Prefeitura Municipal - Proc. 808/55, de 19/3/55).

### S A N T A C A T A R I N A

CRICIÚMA: - ESCOLA NORMAL - 3 pavilhões concluídos, (Inf. do Estado - Processo 680/55, de 8/3/55).

JOAÇABA: - ESCOLA NORMAL - Em fundações. (Inf. do Estado - Processo 680/55, de 8/3/55).

### S ã O P A U L O

SÃO PAULO: - (CIDADE UNIVERSITÁRIA) - INSTITUTO DO PROFESSOR PRIMÁRIO - Concluída a colocação dos ladrilhos, rodapés, aparelhos sanitários, marmorite nas escadas e paredes divisorias dos sanitários, e vidros. (Inf. da Cia. Regis Agostini).

GRUPOS ESCOLARES

ANDAMENTO MENSAL DAS CONSTRUÇÕES

relativas ao

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO À  
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR DO PAÍS EM EXECUÇÃO

POR INTERMÉDIO DO M.E.C. — I.N.E.P.

Mês de março de 1955

P R É D I O S   E S C O L A R E S

UNIDADES	CONCLUÍDOS				INICIADOS				PROGRAMADOS			
	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total
ALAGOAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMAZONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.FEDERAL	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
E.SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOIÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANHÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.GERAIS	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAÍBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERNAMBUCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.G.NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.G.SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.JANEIRO	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
S.CATARINA	1	-	-	1	6	-	-	6	-	-	-	-
S.PAULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERGIPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T/DO ACRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.AMAPÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.F.NORONHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.GUAPORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.R.BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASIL	5	-	1	6	6	-	1	7	-	-	-	-

ESCOLAS RURAIS

ANDAMENTO MENSAL DAS CONSTRUÇÕES

relativas ao

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DO GOVÉRNO FEDERAL DESTINADO À  
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR DO PAÍS EM EXECUÇÃO

POR INTERMÉDIO DO M.E.C. — I.N.E.P.

Mês de março de 1 955

P R É D I O S   E S C O L A R E S

Unidades	Concluídos				Iniciados				Programados			
	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub. e Part.	Tot
ALAGOAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMAZONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOIÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANHÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. GERAIS	2	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	4
PARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAÍBA	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
PARANÁ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PERNAMBUCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. G. NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. G. SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. JANEIRO	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
S. CATARINA	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
S. PAULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERGIPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. DO ACRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AMAPÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. F. NORONHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. GUAPORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. R. BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B R A S I L	3	-	-	3	3	-	-	3	-	4	-	4

ESCOLAS NORMAIS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS - M.E.C.

MOVIMENTO MENSAL

DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

Mês: Fevereiro/1955

A L A G O A S

MACEIÓ - CENTRO EDUCACIONAL: - O andamento das obras é satisfatório. (Inf. do Estado - Pr ocesso 386/55, de 7/2/55).

IDEM: - (ESCOLA NORMAL): - Totalmente concluída a alvenaria de tijolos; concluídos o fôrro, o madeiramento do telhado e o entelhamento, totalmente, nos blocos A e E e parcialmente no bloco B; con cluídas as instalações de esgotos e hidráulica, a tubulação para a instalação elétrica , o embôço e o rebôco nos blocos A e E; está em andamento a colocação dos azulejos nos blocos A e E e o piso e as esquadrias do bloco A.

(ESCOLA DE APLICAÇÃO): - Concluída a alvenaria de tijolos; parcialmente concluídos o embôço, o rebôco e as instala ções de esgotos e hidráulica. (Inf. do Estado - Processo 367/55, de 4/2/55).

A M A Z O N A S

ITACOATIARA - ESCOLA NORMAL RURAL DO INSTITUTO N. S. DO ROSÁRIO DE FÁTIMA: - Duas salas de aula em construção. (Inf. da Diretora da Escola - Processo 526/55, de 24/2/55).

M I N A S G E R A I S

BELO HORIZONTE - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS. - "Em fins de janeiro foi iniciado o serviço de alvenaria de tijolos. Foram fundadas nos meses de dezembro de 1954 e janeiro de 1955, três quartas partes da laje de piso do 3º e último pavimento.

Foram também preparadas as fôrmas para o resto da laje e armadas as ferragens e tubulações para a instalação elétrica! (Inf. do Diretor do Instituto - Processo 531/55, de 24/2/55).

P A R A Í B A

CATOLÉ DO ROCHA - ESCOLA NORMAL RURAL D. FRANCISCA MENDES - Recebida prestação de contas - (Processo 420/55, de 10/2/55).

PATOS - ESCOLA NORMAL CRISTO REI: - Recebida prestação de contas - (Processo 455/55, de 15/2/55).

PIANCÓ - ESCOLA NORMAL SANTO ANTÔNIO: " O prédio ainda se acha em construção" (Inf. do Estado - Processo 566/55, de 28/2/55).

P E R N A M B U C O

AFOGADOS DA INGAZEIRA - ESCOLA NORMAL: - Concluída. (Inf. do Estado - Processo 422/55, de 10/2/55).

FLORESTA - ESCOLA NORMAL: - Concluída. (Inf. do Estado - Processo 422/55, de 10/2/55).

R I O G R A N D E D O S U L

IJUI - ESCOLA NORMAL ASSIS BRASIL: - Remetida a 1ª. parcela (Cr\$... Cr\$ 350 000,00) do auxílio de que trata o convênio de 29/10/54 com a Prefeitura Municipal.

S A N T A C A T A R I N A

ARARANGUÁ: - ESCOLA NORMAL: - Concluída. ((Inf. do Estado - Processo 391/55, de 7/2/55).

IDEM: - Remetido o saldo (Cr\$ 250 000,00) do auxílio de que trata o convênio de 25/8/53 com o Estado.

GRUPOS ESCOLARES

ANDAMENTO MENSAL DAS CONSTRUÇÕES

relativas ao

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DO GOVÉRNO FEDERAL DESTINADO À  
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA RÊDE ESCOLAR DO PAÍS EM EXECUÇÃO

POR INTERMÉDIO DO M.E.C. — I.N.E.P.

Mês de fevereiro de 1 955

P R É D I O S   E S C O L A R E S

Unidades	Concluídos				Iniciados				Programados			
	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Tot
ALAGOAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMAZONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEARÁ	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
D. FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOLÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANHÃO	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
M. GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAÍBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERNAMBUCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. G. NORTE	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
R. G. SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. JANEIRO	5	-	-	5	1	-	-	1	-	-	-	-
S. CATARINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. PAULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERGIPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. DO ACRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AMAPÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. F. NORONHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. GUAPORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. R. BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B R A S I L	14	-	-	14	3	-	-	3	-	-	-	-

ESCOLAS RURAIS

ANDAMENTO MENSAL DAS CONSTRUÇÕES

relativas ao

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO À  
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR DO PAÍS EM EXECUÇÃO

POR INTERMÉDIO DO M.E.C. — I.N.E.P.

Mês de fevereiro de 1955

P R É D I O S   E S C O L A R E S

Unidades	Concluídos				Iniciados				Programados			
	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Tot
ALAGOAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMAZONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHIA	6	-	-	6	23	-	-	23	-	-	-	-
CEARÁ	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
D. FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOIÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANHÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. GERAIS	11	-	-	11	8	-	-	8	-	-	-	-
PARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAÍBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARANÁ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PERNAMBUCO	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. G. NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. G. SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. JANEIRO	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
S. CATARINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. PAULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERGIPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. DO ACRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AMAPÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. F. NORONHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. GUAFORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. R. BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B R A S I L	21	-	1	22	32	-	-	32	-	-	-	-

ESCOLAS NORMAIS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS - M.E.C.

MOVIMENTO MENSAL

DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

Mês: Janeiro/1955

C E A R Á

CENTRO EDUCACIONAL DE FORTALEZA - Remetida a 1ª. parcela (Cr\$... Cr\$ 2 500 000,00) do auxílio de que trata o convênio de 4/12/54 com o Governo do Estado.

ESCOLA NORMAL DE TAUÁ - "Estão construídas duas alas completas e mais três compartimentos destinados a gabinete dentário, banheiros, aparelhos sanitários, assim como as paredes externas das alas restantes até a altura de dois metros, todos com trabalhos de rebôco, fachadas, colunas e tetos perfeitamente executados. Estão também feitas, em grande parte, as portas e janelas das duas alas em aprêço e prestes a serem montadas. (Inf. da Assoc. Educativa Tauãense - Processo 96/55, de 11/1/55).

G O I Á S

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS - Goiânia: Remetida a 2ª. parcela (Cr\$ 383 333,00) do auxílio de que trata o convênio de 19/11/54 com o Governo do Estado.

IDEM: " ... respaldadas as paredes e pronto o estuque" ... (Inf. do Estado - Processo 107/55, de 12/1/55).

M I N A S G E R A I S

ESCOLA NORMAL "CAIO MARTINS" - Esmeraldas: - "Salvo um pequeno lance de 16 m de extensão, todos os alicerces, em ciclópico, encontram-se respaldados. As paredes, da mesma forma, acham-se em período avançado de construção, em grande parte respaldadas e

prontas a receberem cobertura. Assim se apresentam, por exemplo, tôda a ala direita do prédio, com três salas e as dependências dianteiras (Sala dos professores, Secretaria, Gabinete do Diretor, etc). (Inf. do Conselho Diretor das Escolas Reunidas "Caio Martins- M.G. - Processo 275/55, de 26/1/55).

### P A R A Í B A

ESCOLA NORMAL PADRE DINIZ - Itaporanga: - Remetida a 2ª. parcela (Cr\$ 100 000,00) do auxílio de que trata o convênio de 1/12/53 com o Governo do Estado.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - João Pessoa: Assinado, com o Governo do Estado, convênio para ampliação (31/1/55).

### R I O B R A N C O

ESCOLA NORMAL (Internato Rural) - BOA VISTA: - um pavilhão em fase final. Os restantes não iniciados. (Inf. verbal da Sra. Diretora de Educação do Território).

### R I O G R A N D E D O N O R T E

ESCOLA DOMÉSTICA DE NATAL: - Remetida a 1ª parcela (Cr\$ 125 000,00) do auxílio de que trata o convênio de 29/10/54.

ESCOLA NORMAL DE AÇU - : " Trabalhos em andamento" (Inf. do Estado - Processo 291/55, de 27/1/55).

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE NATAL - (Escola de Aplicação): - " Serviços em andamento". (Inf. do Estado - Processo 291/55, de 27/1/55).

### R I O G R A N D E D O S U L

ESCOLA NORMAL "ASSIS BRASIL" - IJUÍ - : - Em fase final de construção. (Inf. da Prefeitura Municipal - Processo 172/55, de 18/1/55).

ESCOLA NORMAL DE LIVRAMENTO: - "Prosseguiram, no corrente ano, as obras da Escola Normal de Santa Rita, no Município de Livramento, estando prontas as fundações da mesma.

Para a execução desses trabalhos foi utilizada to

talmente a verba de Cr\$ 500 000,00 enviada pelo I.N.E.P.

No local da obra, estão sendo depositados os materiais para o levantamento das paredes.

Foi providenciada, também, a abertura de um poço arteziano, a fim de facilitar o prosseguimento das obras" (Inf. do Estado - Processo 229/55, de 21/1/55).

ESCOLA NORMAL RURAL DE OSÓRIO : - " ... foram realizadas mais as seguintes obras:

1) Pavilhão de madeira, com janelas de guilhotinas, com 10,50m.

2) Dormitório de madeira, para 60 alunos, com 2 quartos separados, para professores, com 17,50 m por 5,50 m.

3) Instalações sanitárias completas, inclusive chuveiros, de alvenaria, anexos ao prédio do dormitório.

4) Adaptação do prédio da estrumeira, para salas de aula.

5) Sanitário completo de alvenaria, anexo ao prédio acima". (Inf. do Estado - Processo 229/55, de 21/1/55).

ESCOLA NORMAL RURAL "TRÊS DE MAIO" - SANTA ROSA: - Enviou a planta do terreno, o orçamento da obra e a fonte dos recursos com que conta para as despesas que ultrapassarem o auxílio previsto no convênio de 29/10/54. (Processo 109/54, de 12/1/55).

IDEM: - " ... já foram atacadas as obras com grande intensidade, estando a construção em pouco andamento. (Inf. do Diretor da Sociedade Educativa 3 de Maio - Processo 276/55, de 27/1/55).

IDEM: - Remetida a 1ª. parcela (Cr\$ 500 000,00) do auxílio de que trata o convênio de 29/10/54.

### S ã O P A U L O

INSTITUTO DO PROFESSOR PRIMÁRIO - SÃO PAULO: - A companhia construtora remeteu fotografias que demonstram o grande adiantamento das obras, as quais estão em sua fase final. (Processo 33/55, de 5/1/55).

### S E R G I P E

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE - Aracaju: - " O projeto consta de 5 blocos: A e B - cursos Ginásial e Normal, C - Administração e Recreio Coberto, D - Escola Normal e de Aplicação e E - Pavilhão

de Contos.

Atacada a construção pelos blocos A, B e C cujo estado atual é o seguinte:

Bloco A - Serviços concluídos: Alvenaria de pedra, camada impermeabilizadora, concreto, telhado do lado leste.

Serviços em andamento: - Instalação elétrica.

Bloco 3: Para sua conclusão faltam apenas: - colocação de tacos no lado leste, rebôco externo, assentamento de ladrilhos nas varandas, conclusão de serviços de instalação de água e esgoto, impermeabilização e proteção técnica da laje da varanda e pintura.

Bloco C - Serviços concluídos: Alvenaria de pedra no contorno - com impermeabilização, estrutura do telhado, concreto armado, paredes do pavimento térreo, 70% do atêrro.

Serviços a concluir: - Cobertura com telhas de amianto, alvenaria de tijolos, instalação elétrica. " (Inf. do Estado - Processo 199/55, de 19/1/55).

GRUPOS ESCOLARES

ANDAMENTO MENSAL DAS CONSTRUÇÕES

relativas ao

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO À  
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR DO PAÍS EM EXECUÇÃO

POR INTERMÉDIO DO M.E.C. — I.N.E.P.

Mês de janeiro de 1955

P R É D I O S   E S C O L A R E S

Unidades	Concluídos				Iniciados				Programados			
	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Tot
ALAGOAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMAZONAS	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
BAHIA	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
CEARÁ	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
D. FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOIÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANHÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. GROSSO	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-
M. GERAIS	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
PARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAÍBA	2	-	-	2	4	-	-	4	-	-	-	-
PARANÁ	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
PERNAMBUCO	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PIAUI	(1)	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
R. G. NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. G. SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. JANEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. CATARINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. PAULO	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
SERGIPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. DO ACRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AMAPÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. F. NORONHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. GUAPORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. R. BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B R A S I L	6(1)	-	-	6(1)	13	1	-	14	-	-	-	-

ESCOLAS RURAIS

ANDAMENTO MENSAL DAS CONSTRUÇÕES

relativas ao

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO À  
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR DO PAÍS EM EXECUÇÃO  
POR INTERMÉDIO DO M.E.C. — I.N.E.P.

Mês de janeiro de 1955

P R É D I O S   E S C O L A R E S

UNIDADES	CONCLUÍDOS				INICIADOS				PROGRAMADOS			
	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total	Est.	Mun.	E.Pub e Part.	Total
FEDERADAS												
ALAGOAS	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
AMAZONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHIA	4	-	-	4	10	-	-	10	-	-	-	-
CEARÁ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
D.FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOIÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANHÃO	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
M.GROSSO	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
M.GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARÁ	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAÍBA	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PARANÁ	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-
PERNAMBUCO	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
PIAUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.G.NORTE	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
R.G.SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.JANEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.CATARINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.PAULO	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
SERGIPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T/DO ACRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.AMAPÁ	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
T.F.NORONHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.GUAPORÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.R.BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASIL	33	-	1	34	14	-	1	15	-	-	-	-